

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามปัญหาเสพติด และอาชญากรรมในหมู่บ้าน) หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน อุดหนุน๑ครั้ง / ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม - ๓๐กันยายน ๒๕๖๙ | √ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการค่าจ้างเหมาอัดน้ำยาถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน | เติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน ๒๐ ถังและเติมน้ำยา CO ₂ จำนวน ๕ ถัง | ๑๕,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๓ | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน (ห้วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์หรือตามที่ได้รับการร้องขอ) | จัดตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ในตำบลในห้วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น - เทศกาลสงกรานต์ - เทศกาลปีใหม่ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๘ | √ | | | ๔๙,๘๓๐ | |
| ๔ | โครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนาม “วัน อปพร.” ประจำปี (๒๒ มีนาคม) | จัดงานพิธีชุมนุมสวนสนาม “วัน อปพร.” ประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๑๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๘ | | | √ | - | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประชาชนทั่วไป/สถานที่ราชการในเขต อบต.โคกสง่า | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๙,๘๕๐ | |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๗ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่าในหลักสูตร - การป้องกันอัคคีภัย - การปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ - การจัด และหลักสูตรอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน ๗๐ คน /รุ่น/ปี | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการรณรงค์วันสตรีสากล วันที่ ๘ มีนาคม | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันสตรีสากล ร่วมกับทางอำเภอพลกิจกรรมร่วมกัน จำนวน ๑ ครั้ง | ๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๒ | โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๓ | รณรงค์ต่อต้านวันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พฤษภาคม) | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมร่วมกัน จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี | ๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการป้องกันโรคที่มาตามฤดูกาลประจำปีการศึกษา | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยา ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปราศจากโรค และพาหนะโรคอื่น ๆ ที่มาตามฤดูกาล | ๕,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๕,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๗ | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | เป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด เช่น การประชาสัมพันธ์ หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๘ | โครงการขับเคลื่อน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๙,๙๘๐ | |
| ๙ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) | ค่าใช้จ่าย ในการออกสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | √ | | |
| ๑๐ | โครงการพ่นหมอกควัน ป้องกัน และกำจัดโรค ไข้เลือดออก | เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | | |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์กู้ชีพ ตำบลโคกสง่า | ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของ ศูนย์กู้ชีพตำบลโคกสง่า จำนวน ๑ ครั้ง / ปี (บริการฉุกเฉินด้านการแพทย์ ๑๖๖๙) | ๕๓๐,๖๗๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๕๖,๐๐๐ | |
| ๑๒ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุ | โดยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ผู้สูงอายุ เป้าหมายผู้สูงอายุ ๘๐ - ๑๐๐ คน / รุ่น | ๑๔๕,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๙๓,๑๐๐ | (สปสช.) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลโคกสง่า | ปรับปรุงระบบน้ำประปาแบบผิวดินให้ได้มาตรฐาน สะอาด และปราศจากกลิ่น ปลอดภัยสำหรับผู้อุปโภคและบริโภค | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลโคกสง่า | ปรับปรุงหอกระจายข่าวให้ได้มาตรฐาน เสียงตามสายหมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ (อุดหนุน) | ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ ๑ ครั้ง / ปี | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบล | อุดหนุน จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการ To be number One | เพื่อเป็น ที่ให้สมาชิก เข้ามามีส่วนร่วม และดูแลช่วยเหลือกันและกันระหว่างสมาชิก เช่น กิจกรรม ด้านการดนตรี, กีฬา, ศิลปะ ฯลฯ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๑๗,๐๐๐ | สปสช. |
| ๔ | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน | ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ ครัวเรือนที่ยากจน | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๕ | โครงการอุดหนุนที่ทำการอำเภอ (เหล่ากาชาดอำเภอ) | อุดหนุนที่ทำการอำเภอ (เหล่ากาชาดอำเภอ) ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการอุดหนุนที่ทำการจังหวัดขอนแก่น (เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น) | อุดหนุนที่ทำการจังหวัดขอนแก่น (เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น) ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล | อุดหนุน จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการส่งเสริม สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนท้องถิ่นตำบลโคกสง่า | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสง่า | ๑๓๒,๙๗๕ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๓๒,๙๗๕ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการถนนต้นแบบ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บอกละเส้นทางและปลูกต้นไม้ตาม สองข้างทางให้มีความสวยงาม | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๙,๒๐๐ | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก (สายหนองแกมน - นาพ่อประดิษฐ์ เหมือนมาตย์) หมู่ที่ ๑ | ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. | ๖๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๖๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายคูขาด - หนองแวงกลาง) หมู่ที่ ๒ | โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตรว. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๓๐ เมตร | ๑๖๑,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๖๐,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดย การเทพื้นถนน คสล.เดิม (สายรอบ หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ | โดยการปรับปรุงถนน คสล.โดย การเทพื้นถนน คสล.เดิม จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗.๖๕ ตรม.พร้อมทำหุ ช้างขนาด ๗.๒๕ ตรม | ๓๓๙,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๓๙,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สาย หนองบะ - ก้อนหินใหญ่) หมู่ที่ ๓ | โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๓๐ เมตร | ๒๔๑,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๔๑,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สาย หนองบะ – ห้วยม่วง) หมู่ที่ ๓ | โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตรม. พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๓๐ เมตร | ๒๕๗,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๕๗,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ (สายหนองแต้ - คูขาด - หนองแวง กลาง) หมู่ที่ ๔ | โดยทำการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.ลง หินคลุก กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบม. | ๑๓๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๓๒,๐๐๐ | |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุก (สายข้างสหการ – เชื่อมหนองมน – หนองไผ่) หมู่ที่ ๔ | ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๕๒.๕๕ ลบ.ม. | ๓๖๘,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๖๘,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สาย หนองมน – เหลิ่งหิน) หมู่ที่ ๕ | โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๓๐ เมตร | ๓๒๓,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๒๓,๐๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย หนองไผ่ – บ้านโนนขี้เหล็ก) หมู่ที่ ๖ | โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม. พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร | ๔๐๙,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๐๙,๐๐๐ | |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุก (สายสามแยกหนองไผ่ – บ้านหันโสกเชือก ตำบลทาง ขวาง) หมู่ที่ ๖ | ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. | ๙๑,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๙๐,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนางบัวศรี – แม่สมัย นาพะยับ) หมู่ที่ ๘ | โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตรม. พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร | ๓๓๗,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๓๗,๐๐๐ | |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรด้วยวิธีแอสติฟท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการ (Over Lay) (สายหนองสมบุญ – หนองแวงกลาง) หมู่ที่ ๑๐ | ทำการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรด้วยวิธีแอสติฟท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการ (Over Lay) ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตารางเมตร | ๔๙๘,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๗๓,๐๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต. โคกสง่า | ทำการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้ว อบต.โคกสง่า ให้สง่าให้เป็นระเบียบสวยงาม | ๑๕๙,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | | √ | | ๑๕๘,๐๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมการเล่น เช่น งานวิชาการ, การเล่นเกมส์ และการแสดงออกของเด็กเหมาะสมกับวัยให้กับเด็ก และเยาวชน ในเขตตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ | มกราคม ๖๘ | √ | | | ๙๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ในเขตตำบลโคกสง่า | โรงเรียนในเขตตำบล จำนวน ๔ โรงเรียน ๑ ครั้ง / ปี | ๓๐,๐๐๐ | มกราคม - มีนาคม ๖๘ | √ | | | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขต อบต. โคกสง่าประจำปีการศึกษา | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน ในเขต อบต.โคกสง่า จำนวน ๓ โรงเรียน | ๗๗๘,๖๗๓ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๖๓๑,๗๔๐ | |
| ๔ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล ๓ ขวบ) ประจำปีการศึกษา | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล ๓ ขวบ) ประจำปีการศึกษา | ๘๔,๕๕๒ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๘๔,๕๕๒ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการสมทบ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขต อบต.โคกสง่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า ประจำปีการศึกษา | สมทบจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขต อบต.โคกสง่า จำนวน ๓ โรงเรียน | ๔๓,๕๕๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๓,๕๕๐ | |
| ๖ | โครงการสมทบ อาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า ประจำปีการศึกษา | สมทบจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขต อบต.โคกสง่า จำนวน ๓ โรงเรียน | ๒๗,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๐๙,๙๖๐ | |
| ๗ | โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนในเขต อบต.โคกสง่า | อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนในเขต ตำบลโคกสง่า | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๘ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขต อบต.โคกสง่า ประจำปีการศึกษา | จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนในเขต อบต.โคกสง่า ทุกโรงเรียน ได้รับอาหาร ๑๐๐ % จำนวน ๓ โรงเรียน | ๑,๕๗๓,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑,๕๗๑,๕๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๙ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านดนตรี | จัดหาครูที่มีความรู้ทางด้านดนตรีมาช่วยฝึกสอน | ๒๕๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๕๒,๐๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดหาวัสดุ - สื่อการเรียน การสอน, งานผ้าบังผืดน้อย - จัดหาครุภัณฑ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ๑๑๙,๕๘๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๙๐,๕๓๘ | |
| ๑๑ | โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ประจำปีการศึกษา | จัดหาอาหารกลางวันให้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า ได้รับอาหาร ๑๐๐ % จำนวน ๓ โรงเรียน | ๓๕๒,๘๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๓๐๙,๙๖๐ | |
| ๑๒ | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก / ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า | เป็นการส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ เช่น สังคม อารมณ์ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ในวันสำคัญต่าง ๆ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๐,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๔ | โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล ๓ ขวบ) | เป็นการส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สังคม อารมณ์ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ในวันสำคัญต่าง ๆ นักเรียน /ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก /ผู้ดูแลเด็กเล็ก และ ผู้ปกครอง จำนวน ๗๐ คน/รุ่น | ๑๗,๕๒๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๗,๕๒๐ | |
| ๑๕ | โครงการสงเคราะห์ชุดนักเรียนสำหรับเด็กยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ | สงเคราะห์ชุดนักเรียนสำหรับเด็กยากจน และขาดแคลน | ๑๓,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๓,๐๐๐ | |
| ๑๖ | โครงการจัดหาสวัสดิการให้กับเด็กนักเรียน (อนุบาล ๓ ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า | จ้างเหมา รถรับส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล ๓ ขวบ) จำนวน ๒ เทอม | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๒๗,๗๐๑ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และการเล่นของเด็ก การแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบุพการี มอบดอกมะลิ ฯลฯ ๑ ครั้ง / ปี | ๑๐,๐๐๐ | สิงหาคม ๖๘ | √ | | | ๙,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม (วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา) | ส่งเสริม โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๒๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการอบรมผู้สงฆ์ใส่ใจสุขภาพ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | ประชาชนในตำบล มีกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญทางศาสนา - จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๑ ครั้ง / ปี | ๖๐,๐๐๐ | เมษายน ๖๘ | √ | | | ๖๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการงานประเพณีเดือนยี่กุ่มข้าวใหญ่ | ส่งเสริม โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | มกราคม - มีนาคม ๖๘ | √ | | | ๒๐,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการงานประเพณี บุญเดือนแปด (ทอดเทียนพรรษา) | ส่งเสริม โครงการงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | ๘๐,๐๐๐ | สิงหาคม ๖๘ | √ | | | ๘๐,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการประเพณีลอยกระทง | ส่งเสริม โครงการงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐ | พฤศจิกายน ๖๘ | √ | | | ๖๐,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนเข้าค่ายพุทธธรรมในตำบลโคกสง่า | จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้าค่ายพุทธธรรมในตำบลโคกสง่า จำนวน ๑ ครั้ง /ปี | ๕๐,๐๐๐ | มกราคม-กุมภาพันธ์ ๖๘ | √ | | | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๘ | โครงการจัดหาธงเฉลิมพระเกียรติ | จัดหาธงตราสัญลักษณ์ ให้กับหน่วยงานราชการ, สถานศึกษา, บ้านเรือนราษฎร ฯลฯ ได้ประดับธงตราสัญลักษณ์ ๑๒ สิงหาคม | ๖๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๙ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี | จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๑ ครั้ง / ปี | ๖๐,๐๐๐ | มกราคม-กุมภาพันธ์ ๖๘ | √ | | | ๗๐,๐๐๐ | โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้กับหมู่บ้าน/โรงเรียน | จัดหา อุปกรณ์การกีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้านและ ๔ โรงเรียน ๑ ครั้ง / ปี | ๖๐,๐๐๐ | มกราคม-กุมภาพันธ์ ๖๘ | √ | | | ๖๐,๐๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มอาชีพ จำนวน ๕๐ คน/ รุ่น | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลโคกสง่า | จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านความรู้พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ให้กับสตรีและ อสม.ในตำบล | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๓ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน อุดหนุน ตามโครงการขอรับสนับสนุน เพื่อจัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการ สนับสนุน โครงการ ต่างๆ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ /พระราช เสาวนีย์ /พระราชดำรัส | สำหรับเป็นค่าอาหาร วัสดุ – อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจาก โครงการพระราชดำริ /พระราชเสาวนีย์ /พระราชดำรัส | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๒ | โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา | จัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในสระน้ำ ใน ที่สาธารณะภายในตำบลโคกสง่า | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๓ | ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบล โคกสง่า | บริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบล ๑ ครั้ง / ปี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๔ | โครงการ “รักษป่า รักษา น้ำ รักแผ่นดิน” | จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน สำคัญ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการ สนับสนุน โครงการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ / พระราชเสาวนีย์ /พระราช ดำรัส | สำหรับเป็นค่าอาหาร วัสดุ – อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก โครงการพระราชดำริ /พระราชเสาวนีย์ /พระราชดำรัส | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |

ยุทธศาสตร์ ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านสิ่งแวดล้อม)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการอุดหนุนเทศบาล เมือง เมืองพล | อุดหนุน เทศบาลเมือง เมืองพล จำนวน ๑ ครั้ง / ปี (ค่าจ้างเหมาในการ จัดเก็บขยะ มูลฝอย) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๙๔,๒๙๖ | |
| ๒ | โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค | ปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใน การกำจัดขยะ และการป้องกันโรคจาก ขยะ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๐,๐๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ ๕ | โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา แบบหอค้วสูง หมู่ที่ ๑ | โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปา แบบหอค้วสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถัง (ไฟเบอร์กลาส) ขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง | ๔๔๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | √ | | ๔๔๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา แบบหอค้วสูง หมู่ที่ ๙ | โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปา แบบหอค้วสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถัง (ไฟเบอร์กลาส) ขนาด ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมเจาะบ่อบาดาล | ๔๙๗,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๙๗,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนางบาลัน - ลำห้วยหญ้าไทร) หมู่ที่ ๗ | โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๓ บ่อ | ๔๙๙,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๙๗,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายทองศุขย์ - นางจัน ชาพูย) หมู่ที่ ๘ | โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ | ๑๖๓,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๖๑,๐๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ ๕. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลโคกสง่า | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ อบต.โคกสง่า ที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |
| ๒ | โครงการจัดหาวัสดุ โฆษณา, เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ และจัดทำวารสารเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร อบต. | จัดหาวัสดุ โฆษณา, เผยแพร่, และประชาสัมพันธ์ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๙,๘๔๕ | |
| ๓ | โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า | โดยทำการจัดหา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง | ๔๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๔๒,๐๐๐ | |
| ๔ | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอพล (อบต.หัวทุ่ง) | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ๑ ครั้ง / ปี | ๑๖,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๖,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.โคกสง่า | โดยการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.โคกสง่า ให้ทันสมัย และทันเหตุการณ์ จำนวน ๑ ครั้ง / ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการ เสริมสร้างให้ควมรู้ทักษะแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า | จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ | ๑๔๕,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑๗๕,๒๐๐ | โอนเพิ่ม ๗๐,๕๐๐ |
| ๗ | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า | <p>โดยทำการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ</p> <p>๑. จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๔ หลังๆละ ๖,๖๐๐ รวมราคา ๒๖,๔๐๐ บาท</p> <p>๒. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๐๐๐</p> <p>๓. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐</p> <p>๓. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓,๓๐๐ บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน ๘๕,๗๐๐ บาท</p> | ๘๕,๗๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๘๕,๓๐๐ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๘ | โครงการจ้างเหมาบริการให้ ได้มาซึ่งบริการ รวมถึงจ้าง เหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสง่า | การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ | ๑,๐๘๒,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๑,๑๒๗,๔๓๕ | โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้นำชุมชน และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสง่า (ตาม หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิ บาล) | ผู้นำชุมชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ส.อบต., ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และ พนักงานส่วนตำบล และหน่วยงาน ราชการ เช่น สถานศึกษา, โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | √ | | | ๕๖๘,๐๐๐ | โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสง่า | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการอบต.ให้ เกิดความสวยงามน่าอยู่ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |

ยุทธศาสตร์ ๕. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า | จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนทุกหมู่บ้านและประชาชน ตำบล | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘ | | | √ | - | |